



PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di valorizzazione urbanistica della via Antonio Salerno e vicoli adiacenti, nel centro storico del Comune di Mineo.
 CUP: F92F22000480001

Decreto del Ministero dell'Interno del 21/02/2022 al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Convenzione Tra il Comune di Ramacca e Mineo



E07

CRONOPROGRAMMA

Data: Marzo 2023

Revisione: 03

Aggiornamento: Dicembre 2023

IL PROGETTISTA



Via del Rotolo, 46 (CT) cap 95126 tel. 095.7128820
 e-mail info@cogevirsl.it pec cogevirsl@gigapec.it

Il tecnico incaricato

Dott. Ing. Marco Virzi

RUP

Geom. Salvatore Sottosanti

ASS. AL RUP

Dott. Ing. Franco Condorelli

Gruppo di lavoro

Dott. Ing. Samuele Arena Dott. Ing. Giuseppe Aiello

RIEPILOGO:Prev. 01/03/2024 - 28/02/2025 = 365 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MARZO/24	APRILE/24	MAGGIO/24	GIUGNO/24	LUGLIO/24	AGOSTO/24	SETTEMBRE/24	OTTOBRE/24	NOVEMBRE/24	DICEMBRE/24	GENNAIO/25	FEBBRAIO/25
1.- OPERE STRADALI	1.102.408,21															
1.1.- Superfici Carrabili	690.176,21	02/03/2024	27/02/2025	315	[Gantt bar spanning from March 2024 to February 2025]											
1.2.- Superfici Non Carrabili	412.232,00	01/04/2024	14/01/2025	75	[Gantt bar spanning from April 2024 to January 2025]											
2.- SOTTOSERVIZI	314.646,10															
2.1.- Opere Idrauliche	272.826,66	16/04/2024	10/12/2024	80	[Gantt bar spanning from April 2024 to December 2024]											
2.2.- Elettrico	41.819,44	20/04/2024	06/11/2024	20	[Gantt bar spanning from April 2024 to November 2024]											
3.- ARREDO URBANO	14.438,15	01/01/2025	02/01/2025	2	[Gantt bar spanning from January 2025 to January 2025]											
4.- SICUREZZA	26.101,53	01/03/2024	28/02/2025	365	[Gantt bar spanning from March 2024 to February 2025]											
PARZIALI	-----				67.947,91	188.307,56	116.301,06	143.151,29	70.138,94	70.138,94	67.876,40	70.138,94	166.274,09	274.631,50	161.527,07	61.160,27
PROGRESSIVI	-----				67.947,91	256.255,47	372.556,53	515.707,82	585.846,76	655.985,71	723.862,11	794.001,05	960.275,14	1.234.906,64	1.396.433,71	1.457.593,99
MESE	-----				MARZO/24	APRILE/24	MAGGIO/24	GIUGNO/24	LUGLIO/24	AGOSTO/24	SETTEMBRE/24	OTTOBRE/24	NOVEMBRE/24	DICEMBRE/24	GENNAIO/25	FEBBRAIO/25